

A man in a blue t-shirt and yellow pants is sitting in a blue wheelchair. A woman in a purple sweater is leaning over him, smiling and holding several shopping bags (purple, white, and yellow) that are hanging from the wheelchair. They are in a brightly lit shopping mall with blurred lights in the background.

REGISTRE

# ACCESSIBILITÉ

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC

**CNISAM**

Centre National d'Innovation Silver économie, Autonomie et Mécénat

**POLE  
D'INNOVATION**  
artisans et petites entreprises



# COMMENT ÇA MARCHE ?

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est à l'origine de la réglementation sur l'accessibilité des établissements et des installations recevant du public.

Le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmé, dit Ad'AP, est une étape obligatoire pour tout établissement ne répondant pas aux exigences d'accessibilité actuelles.

**Le CNISAM** (Centre National d'Innovation Silver économie, Autonomie et Métiers) accompagne les entreprises artisanales et petites entreprises à intégrer entre autres les aspects réglementaires en matière d'accessibilité. Seul pôle national d'innovation dédié au secteur de l'artisanat sur les questions d'autonomie et de silver économie, le CNISAM vous propose un registre d'accessibilité gratuit et facile à compléter.

Ce présent registre a été conçu pour les ERP de 5<sup>ème</sup> catégorie. Il vous permet de faire le point régulièrement sur l'avancée des travaux. Le tenir à jour vous permet de justifier des réalisations et du bon déroulement de votre Ad'AP.

## Comment remplir votre registre ?

Commencez par remplir la fiche identité propre à votre ERP. Vérifiez ensuite point par point la conformité de votre ERP et complétez les tableaux en fonction des travaux prévus et ceux déjà réalisés. En cas de doute, nous vous conseillons de [télécharger gratuitement la brochure](#) « L'accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public des ERP et IOP de 5<sup>e</sup> catégorie » éditée par le CNISAM (nov. 2015).

- Nature de la réalisation : un bref descriptif des aménagements envisagés,
- Délais de réalisation : la date butoir prévue dans votre Ad'AP pour cette réalisation,
- Coût : une estimation des frais engagés dans cette réalisation (il peut ne pas y avoir de coût)
- Validation à la réception : à remplir une fois la réalisation terminée,
- Date : la date de fin de réalisation de l'aménagement (elle peut être antérieure au délai de réalisation).

Dès qu'un nouvel élément d'accessibilité est mis en place dans votre ERP, reprenez ce document pour le mettre à jour.







## RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Raison sociale : BTP CFA AIX-LES-MILLES

Adresse : 205 rue Albert Einstein

Code postal : 13290

Ville : AIX EN PCE

Téléphone : 04 91 84 00 00

Fax : 04 91 84 00 09

Site web : <https://www.btp-cfa-paca.fr/btp-cfa-aix/>

Nom du représentant de la personne morale :

M. Patrice LOMBARD

Email : laurent.vincent@ccca-btp.fr

Siret : 78285946600024

Naf :

Enseignement secondaire technique ou professionnel (8532Z)

Activité : Organisme de formation

L'établissement fait-il partie de la 5<sup>ème</sup> catégorie : NON

Effectif de l'ERP: Public: 300 Personnel : 50-Total : 350

L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) : **OUI** NON

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi : **OUI** NON

Si oui à quelle date :

Existe-il un registre de sécurité : **OUI** NON

# SIGNALETIQUE

- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès
- Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support
- Toute information sonore doublée par une information visuelle

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

P1 : Accès depuis les abords jusqu'au bâtiment

P2 : Accès au bâtiment / circulations principales et sanitaires

P3 : Accès au sein du bâtiment à l'ensemble des services

N° Fiche - Domaine	Coût	décal de réalisation	Réalisation des travaux	Dates des travaux
13- Circulations intérieures horizontales Absence de signalisation du Mettre en place un contraste visuel sur le poteau ainsi qu'un rappel tactile ou un prolongement au sol	300,00 €	1 (2015)	CFA	02/02/2015
14- Circulations intérieures horizontales Plafond à une hauteur de 1,97 m Mettre en place un contraste visuel et une signalétique	200,00 €	2 (2016)	ENTREPRISES	ENTREPRISES
15- Circulations intérieures horizontales Absence de repérage des parois vitrées Disposer des motifs collés, peints, gravés ou incrustés dans le vitrage	750,00 €	1 (2015)	CFA	02/02/2015
18- Circulation intérieures verticales Absence de signalisations sonore et visuelle. Mise en conformité de l'ascenseur	3 000,00 €	3 (2017)	THYSSENKRUPP	08/02/2016
20- Portes portiques et sas Absence de repérage des portes, parois vitrées et signalétique entrées sorties Disposer des motifs collés, peints, gravés ou incrustés dans le vitrage	1 500,00 €	1 (2015)	CFA	02/02/2015
22- Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande Commandes alarmes incendies à plus de 1,30 m du sol Si la réglementation incendie le permet, modifier la hauteur des commandes à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol	5 000,00 €	2 (2016)	ENTREPRISES GSI	10/03/2016
25- Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande Signalisation absente ou non adaptée Mettre en place une signalisation adaptée	7 500,00 €	3 (2017)	CFA	CFA

# ÉCLAIRAGE

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton / voiture 50 lux
- Circulation intérieur 100 lux
- Escalier et équipement 150 lux
- Poste ou banque d'accueil 200 lux

**CONFORME :**

**OUI**

**NON**

**PAS CONCERNÉ**

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

# CHEMINEMENT

- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance)
- Absence d'élément en saillie  $\geq 0.15$  m
- Dévers sur les cheminements  $\leq$  à 3 %
- Espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m
- Eléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l'entrée, le parking et l'accueil)
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- Hauteur de passage libre  $\leq 2,20$  m sous élément suspendu

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

P1 : Accès depuis les abords jusqu'au bâtiment

P2 : Accès au bâtiment / circulations principales et sanitaires

P3 : Accès au sein du bâtiment à l'ensemble des services

N° Fiche - Domaine	Coût	délaï de réalisation	Réalisation des travaux	Dates des travaux
1- Cheminements extérieurs Absence de cheminement extérieur réglementaire (signalisation, contraste visuel et tactile) Matérialiser les cheminements extérieurs	12 500,00 €	2 (2016)	CFA	23/05/2017
2- Cheminements extérieurs Rupture de niveau de 0,42 m Poser une rambarde préau extérieur	2 000,00 €	2 (2016)	CFA /ENTREPRISES	CFA /ENTREPRISES
3- Cheminements extérieurs Présence de marches isolées Mettre en place une bande rugueuse podotactile à 50 cm en partie haute	1 500,00 €	1 (2015)	CFA	EN COURS (DEVIS)
5- Cheminements extérieurs Ressaut supérieur à 2 cm Créer une pente entre les bordures et la route	900,00 €	2 (2016)	CFA	DOSSIER REGION
6- Cheminements extérieurs Ressaut supérieur à 2 cm Créer une pente en pied de rampe	350,00 €	1 (2015)	CFA	A REFAIRE
7- Cheminements extérieurs Présence de 2 ressauts de 3,5 cm Créer une pente maçonnée	300,00 €	1 (2015)	CFA	24/11/2015
8- Cheminements extérieurs Sol cheminement d'accès meuble (gravillons) Remplacement du sol meuble	3 500,00 €	2 (2016)	ENT GUIGUES	DOSSIER REGION



## VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

Dans le cas d'un vide bordant le cheminement supérieur à 0.40 cm, présence d'un garde-corps.

**CONFORME :**      OUI       NON       **PAS CONCERNÉ**

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

# PARKING

En cas de place de parking, 2 % du parc doit être accessible (minimum 1 place adaptée).

- Places localisées à proximité de l'entrée
- Largeur 3.30 m
- Marquage au sol + Signalétique verticale
- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm

**CONFORME :**

**OUI**

**NON**

**PAS CONCERNÉ**

P1 : Accès depuis les abords jusqu'au bâtiment

P2 : Accès au bâtiment / circulations principales et sanitaires

P3 : Accès au sein du bâtiment à l'ensemble des services

N° Fiche - Domaine	Coût	délaï de réalisation	Réalisation des travaux	Dates des travaux
9- Stationnement automobile Largeur des places aménagées non conformes Elargir les places aménagées	3 000,00 €	<b>1 (2015)</b>	<b>CFA</b>	<b>10/11/2015</b>
10- Stationnement automobile Absence de signalisation verticale Mettre en place une signalisation verticale	1 200,00 €	<b>1 (2015)</b>	<b>CFA</b>	<b>févr-17</b>

## PORTAIL ET PORTE ADAPTÉE

- Portail facilement manœuvrable (50 Newtons)
- Espaces de manœuvre devant et derrière (1.70 m - 2.20 m)
- Largeur de passage utile d'un battant 0.77 m à minima (obligatoire 0.83 m chambres adaptées)
- Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m)
- Temporisation d'ouverture adaptée à la distance pour les portails automatiques

**CONFORME :**

**OUI**

**NON**

**PAS CONCERNÉ**

P1 : Accès depuis les abords jusqu'au bâtiment

P2 : Accès au bâtiment / circulations principales et sanitaires

P3 : Accès au sein du bâtiment à l'ensemble des services

N° Fiche - Domaine	Coût	délai de réalisation	Réalisation des travaux	Dates des travaux
11- Accès à l'établissement ou l'installation Poignée de portes principales facilement préhensibles Accentuer le contraste visuel des bâtons de maréchal extérieurs	500,00€	<b>1 (2015)</b>	<b>CFA</b>	<b>02/02/2015</b>

## ASCENSEUR ET PLATEFORME ÉLEVATRICE

- Conforme à la norme NF EN 81-70/A1 ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF EN 81-40)
- Largeur de passage de porte 0.80 m
- Dimension minimale de la cabine 1.10 m x 1.40 m
- Dimension minimale de la plateforme élévatrice 0.90m x 1.40 m
- Charge minimale supportée  $\geq 300$  kg

**CONFORME :**

OUI

NON

**PAS CONCERNÉ**

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

## ESCALIER $\leq$ 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante recommandée (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche  $\leq$  0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron  $\geq$  28 cm

**CONFORME :**

OUI

NON

**PAS CONCERNÉ**

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

## ESCALIER > 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante, barre de maintien (rigide et continu) (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Main courante (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron  $\geq 28$  cm

**CONFORME :**

OUI

NON

**PAS CONCERNÉ**

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date





## PLAN INCLINÉ, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE

- Pente du plan incliné de 6 % à 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans l'existant
- Dévers  $\leq$  à 3 %

**CONFORME :**

OUI

NON

**PAS CONCERNÉ**

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

## DISPOSITIF DE COMMANDE

- Prise en compte des appels par le système, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes
- Assure le retour d'information de la prise en compte de l'appel, particulièrement lors de l'absence d'une vision directe
- Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m
- Espace d'usage 0.80 m x 1.30 m
- Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande
- L'ensemble peut être associé avec des systèmes visuels et sonores

**CONFORME :**

OUI

**NON**

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Sonnette d'entrée Interphone				

## BANQUE D'ACCUEIL ET BORNE DE PAIEMENT

- Utilisable en position debout ou assise
- Configurer pour une communication visuelle
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm
- Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Lisibilité des affichages (prix), assis ou debout

**CONFORME :**

**OUI**

**NON**

**PAS CONCERNÉ**

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Table d'accueil non adapté : hauteur				

## PERSONNEL

Le personnel appelé à être en contact avec les clients doit être formé à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique...)

**CONFORME :**

**OUI**

**NON**

**PAS CONCERNÉ**

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Référent handicap : M. LUVARA Stéphane stephane.luvara@ccca-btp.fr				

## MARCHANDISE EN LIBRE-SERVICE

- Hauteur accessible des marchandises comprise entre 0.40 m et 1.30 m du sol
- Recommandation ergothérapeute : 0.60 m à 1.40 m

**CONFORME :**

OUI

**NON**

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



## TOILETTES

- Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m), en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débattement de la porte
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m
- Axe de la lunette du WC distant entre 0.35 m à 0.40 m du mur latéral
- Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan  $\leq 0.85$  m

**CONFORME :**

**OUI**

**NON**

**PAS CONCERNÉ**

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

## LAVABO

- Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm (Siphon déporté)
- Hauteur du plan  $\leq 0.85$  m

**CONFORME :**

**OUI**

**NON**

**PAS CONCERNÉ**

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

## CABINE D'ESSAYAGE

- Rayon de giration (diamètre 1.50 m) en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
- Barres de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)

**CONFORME :**

OUI

NON

**PAS CONCERNÉ**

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

## SALLE DE RESTAURATION

- Au moins 2 places adaptées jusqu'à 50 places et 1 emplacement supplémentaire par tranche de 50 places supplémentaires
- Largeur du cheminement principal 1.20 m (entrée/accueil/place adaptée/toilette)
- Largeur cheminement secondaire de 0.90 m – 0.60 m
- La dimension d'une place adaptée sera celle d'un espace d'usage (0.80 m x 1.30 m)
- Présence d'un vide sous la table, dimension : hauteur 0.70 m, profondeur 0.30 m
- Hauteur du plan supérieur de table, 0.80 m
- Espace vide sous le buffet, (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) sur la longueur ou pourtour du buffet
- Distance de préhension des éléments en présentation sur le buffet (nourriture, assiettes...) adaptée (Hauteur entre 0.60 m et 1.30 m, Longueur/Profondeur 0.50 m)

**CONFORME :**

OUI

NON

**PAS CONCERNÉ**

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

## SALLE D'EAU (DOUCHE, BAIGNOIRE)

- Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte  $\leq 0.25$  m
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
- Barre de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)
- Equipement pour s'asseoir dans la douche
- Hauteur accessible des équipements (0.90 m et 1.30 m)

**CONFORME :**

**OUI**

**NON**

**PAS CONCERNÉ**

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

## CHAMBRE

- Les chambres doivent faire l'objet d'une identification visuelle et tactile sur la porte
- Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte  $\leq 0.25$  m
- Largeur cheminement  $\geq 0.90$  m
- Angle droit autour du lit (respect de la règle des  $L1+L2 \geq 2$  m)

**CONFORME :**

OUI

NON

**PAS CONCERNÉ**

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



## NOTES ET OBSERVATIONS



**CNISAM**

Centre National d'Innovation Silver économie, Autonomie et Métiers

**PÔLE  
D'INNOVATION**  
artisanat et petites entreprises



**Chambres de Métiers  
et de l'Artisanat**

Région  
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

CNISAM - Service de la Chambre Régionale de Métiers  
et de l'Artisanat de la Nouvelle Aquitaine  
14 rue de Belfort CS 71300 - 87060 LIMOGES cedex  
Tél : 05 55 79 40 70 / [contact@cnisam.fr](mailto:contact@cnisam.fr)

**WWW.CNISAM.FR**



\* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 1er octobre 2016 suite à l'avis du Conseil régional.